

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: So 30283345**CN 22501**☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabanttel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11☐ Oost & West-Vlaanderen
☐ Walloniëtel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE****Verantwoordelijke voor de werken :**Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :
BTW nr.: BE**Installatie :**Naam, voornaam : Dominique Claes
Adres : Sussexveld 47
Post nr. + Stad : 3640 Kuringen
Tel. :**Eigenaar of beheerder :**Naam, voornaam : idem
Adres :
Post nr. + Stad :
Tel. :**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

- | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|
| ☐ Art 270 | ☐ ingebruikname | ☐ wijziging | ☐ uitbreiding | ☒ Art 86 | ☒ Art 271 bis | ☒ Wooneenheid |
| ☐ Art 271 | ☐ periodiek | ☐ tijdelijk | ☐ controle | ☐ Art 87 | ☐ Art 278 | ☐ Huishoudelijke werkeenheden |
| ☒ Art 276 | ☒ verzwarende | ☒ Art 276bis | ☒ verkoop van een wooneenheid | ☐ Art 88 | ☐ Art | ☐ Gemeenschappelijke delen |
| | | | | ☐ Art ... | ☐ Art | ☐ Werkeenheden |

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeiler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>5025653</u>	meterstand dag : <u>46025</u> nacht :	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☒ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. : meterstand :	
	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>VER. EXVB</u>	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	
	Aantal borden : <u>2</u>	Aantal eindstroombanen : <u>12</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>47</u> Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : <u>20,5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil	
Opmerkingen	☐ Nihil	<u>herkeuring So 30260910 schema's in orde en oomwastg</u>

Besluit(en) :

- ☐ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :Naam : Tonnet Mare Agent nr. : 3932 Datum : 01/08/2038**Bijlage(n) :**

- ☒ Situatieschema(s) : ☐ Eindadvieschema(s) :
- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

01/08/2038 (*)☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

10