

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2021/3/29/6	Datum van bezoek: Date de visite:	29/03/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	BELICOM Steyvershofstraat (Oph) 1 - 3640 KINROOI BTW BE 0683.556.624	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	91 074 790 /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Bekerstraat (Mol) 6 - 3640 KINROOI	EAN-nr: N° EAN:	/
Eigenaar: Propriétaire:	/		
Installateur:	BESTAANDE INSTALLATIE	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1

Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) / Visite de controle vente ancienne installation (8.4.2)

Onderzoek: / Contrôle:				Woning/Maison	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:			
3N400V	4 x 6 mm ² XVB	40A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	20 Ohm	Isolatie / Isolement:	>0.5 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 3
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 27		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	ALGEMEEN ZIE SCHEMA S	OK	OK
40A	30mA	A/s	ALLES ZIE SCHEMA S	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:
- TOESTELLEN EN VERLICHTING BEHOREN NIET TOT DEZE CONTROLE

Nota's / Notes:
- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.